

## 안전환경 1-1 급경사지 붕괴위험지역 정비 **(완료)**

< 임기내사업 / 보조사업 / 도시안전과 도시안전팀(4643) >

<p><b>공약사업 개요</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 : 2021~2025</li> <li>○ 사업내용 : 붕괴위험지 정비 L=861m, A=27,165㎡(1~8구간)             <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 영선2지구 : L=348m, A=11,891㎡(4,5,6구간)</li> <li>▷ 영선2-1지구 : L=338m, A=7,786㎡(1,2,3구간)</li> <li>▷ 영선2-2지구 : L=175m, A=7,488㎡(7,8구간)</li> </ul> </li> <li>○ 사 업 비 : 32,970백만원(국비 16,535 시비 8,268 구비 8,167)</li> <li>*임기전 : 5,175백만원(국 3,350 시 50 구 1,775), 임기후 32,970백만원</li> </ul>
<p><b>추진실적</b> (2022.07.01. ~2023.12.31.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 7. 26. : 2차 중간보고회 실시</li> <li>○ 2022. 9. 29. : 공법선정위원회 개최</li> <li>○ 2022.10. 25. : 행안부 사전설계 검토 요청</li> <li>○ 2023.01.09. : 기본 및 실시설계용역 완료</li> <li>○ 2023.02.01. : 영선2지구 실시계획고시</li> <li>○ 2023.02.23. : 영선2지구 공사 착공</li> <li>○ 2023.03.16. : 영선2-1지구 기본 및 실시설계용역 착수</li> <li>○ 2023.03.22. : 영선2-2지구 기본 및 실시설계용역 착수</li> <li>○ 2023.04.12. : 주민설명회(영선2지구)</li> <li>○ 2023.04.18. : 용역 착수보고회(영선2-1지구, 2-2지구)</li> <li>○ 2023.07.19. : 용역 중간보고회(영선2-1지구, 2-2지구)</li> <li>○ 2023.08.11. : 행정안전부 예산협의(영선2지구)</li> <li>○ 2023.10.06. : 용역 일시정지(영선2-1지구, 영선2-2지구)</li> <li>○ 2023.10.23. : 비탈면 공법선정위원회(영선2-1지구, 영선2-2지구)</li> <li>○ 2023.11.07. : 행정안전부 설계변경 협의(영선2지구)</li> <li>○ 2023.12.18. : 2차 공사 착공(영선2지구)</li> </ul>
<p><b>사 업 이행효과</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 영도의 대표적인 관광지 중 하나인 흰여울문화마을의 항구적인 안전대책을 위해 하부사면의 정비를 통한 구민의 안전확보 및 재난예방</li> </ul>
<p><b>향후계획</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2024. 01. : 용역 완료(영선2-1지구, 영선2-2지구)</li> <li>○ 2024. 02. : 공사 착공(영선2-1지구, 영선2-2지구 )</li> <li>○ 2024. 08. : 공사 준공(영선2지구)</li> <li>○ 2025. 12. : 공사 준공(영선2-1지구, 영선2-2지구)</li> </ul>

사 업 비 현      황	(단위 : 백만원)							
	구분	합계	임기내					임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	
계	32,970	32,970	4,875	2,070	19,725	6,300		
국비	16,535	16,535	3,250	1,035	9,100	3,150		
시비	8,268	8,268	-	518	6,175	1,575		
구비	8,167	8,167	1,625	517	4,450	1,575		
기타	-	-						

# 위치도 및 조감도

