

## 안전환경 3-3 동삼혁신지구 E-빌리지 완성

< 임기내사업 / 자체사업 / 해양수산과 해양정책팀(4453) >

<p><b>공약사업 개요</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업명 : 영도 두드림E-빌리지 조성사업</li> <li>○ 위치 : 영도구 동삼동 1157번지 일원(영도마린축구장 내)</li> <li>○ 사업기간 : 2021 ~ 2024</li> <li>○ 규모 : 지상4층 , 연면적 2,321.88㎡  <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ E-빌리지 2,054.64㎡, 관람석 차양막설치 267.24㎡</li> </ul> </li> <li>○ 총사업비 : 100억원 (국45, 시비22.5, 구비32.5)</li> </ul>																																																												
<p><b>추진실적</b> (2022.07.01. ~2023.12.31.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 실시설계용역 추진 : 2022. 4.19.~2023. 9. 22.  <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 착수보고회( '22.5.), 중간보고회(' 22.9), 최종보고회( '22.10)</li> <li>▷ BF예비인증(우수) 취득 : 2023. 3월</li> </ul> </li> <li>○ 운영방안 및 원가계산 용역 추진 : 2022. 7. 4.~10. 4.</li> <li>○ 설계의도구현 용역 추진 : 2023. 1. 16.(~2024. 1.15. 완료예정)</li> <li>○ 공사 시행 : 2023. 1.16.  <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 기존 건축물 해체 : 2023. 2월</li> <li>▷ 공사 일시정지 : 2023.8.25.(~공공하수도 안전성 검토 완료시까지)</li> <li>▷ 공사 재개 : 2023. 11월</li> </ul> </li> <li>○ 콘텐츠 관련 벤치마킹 : 2023. 3~5월</li> <li>○ 공공하수도 안정성 검토 용역 추진 : 2023. 9.~10.</li> <li>○ 공공하수관로(오수관)이설 관련  <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 현장 계측관리 용역 착수 : 2023. 11월</li> <li>▷ 실시설계용역 완료 및 공사 착공 : 2023. 12월</li> </ul> </li> </ul>																																																												
<p><b>사업 이행효과</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 동삼혁신지구 내 어린이(가족) 특화시설 조성으로 이전기관 종사자와 주민과의 커뮤니티 활성화 및 정주여건 개선</li> </ul>																																																												
<p><b>향후계획</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공하수관로(오수관)이설 공사 완료 : 2024. 1월</li> <li>○ 운영체계 마련 : 2024. 10월</li> <li>○ 공사 준공 : 2024. 12월</li> <li>○ 시설 개소 : 2025. 06월</li> </ul>																																																												
<p><b>사업비 현황</b></p>	<p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">합계</th> <th colspan="6">임기내</th> <th rowspan="2">임기후</th> </tr> <tr> <th>소계</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026.6월</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>10,000</td> <td>10,000</td> <td>10,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>국비</td> <td>4,500</td> <td>4,500</td> <td>4,500</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>시비</td> <td>2,250</td> <td>2,250</td> <td>2,250</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>구비</td> <td>3,250</td> <td>3,250</td> <td>3,250</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구분	합계	임기내						임기후	소계	2022	2023	2024	2025	2026.6월	계	10,000	10,000	10,000						국비	4,500	4,500	4,500						시비	2,250	2,250	2,250						구비	3,250	3,250	3,250						기타	-	-						
구분	합계			임기내							임기후																																																		
		소계	2022	2023	2024	2025	2026.6월																																																						
계	10,000	10,000	10,000																																																										
국비	4,500	4,500	4,500																																																										
시비	2,250	2,250	2,250																																																										
구비	3,250	3,250	3,250																																																										
기타	-	-																																																											

※ 참고자료

1. 위치도 및 조감도

## 위치도, 조감도 등 참고 자료



▲ 사업위치도



▲ 조감도