

복지교육 1-2 가족생활지원시설 조성

< 임기내사업 / 자체·보조사업 / 복지정책과 여성보육팀(4383) >

| | |
|---|---|
| <p>공약사업 개요</p> | <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2021~2024 ○ 위 치 : 부산시 영도구 신선동2가 136-1번지 ○ 용 도 : 노유자시설(가족센터, 작은도서관, 육아종합지원센터) ○ 규 모 : 지하1층 ~ 지상4층, 연면적 2,416.33㎡ ○ 사 업 비 : 11,537백만원 (국 2,612, 시 1,250, 구 7,675) * 임기전 : 530백만원 / 임기내 11,537백만원 |
| <p>추진실적 (2022.07.01. ~2023.12.31.)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ○ 2022년 생활SOC복합화 사업 공모 선정 : 국비 16.12억, 시비 7.5억 ○ 2022년 육아종합지원센터 조성사업 지원 확정 : 국비 10억, 시비 5억 ○ 공공건축 조성을 위한 사전절차 추진 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 도시관리계획(사회복지시설) 결정, 공유재산 관리계획 수립(안) 승인 ▷ 市지방재정투자심사(조건부 승인), 현황측량 및 지반조사 실시 ▷ 공공건축 사업계획 사전검토 등 ○ 건축 설계공모 市 의뢰 : 2022. 7. 26. ○ 진입부 도로부지 협의보상 완료(2건, 430백만원) : 2022. 8. 3. ○ 市 공공건축 심의위원회 심의(원안가결) : 2022. 9. 28. ○ 가족생활지원시설 조성사업 안전자문회의 개최 : 2022. 10. 12. ○ 설계용역 공모 및 선정 : 2022. 11. 28. ~ 23. 2. 15. ○ 설계용역 실시 : 2023.03.10.(※ 용역 일시정지 : 2023.8.2.) ○ 설계용역 착수보고회 개최 : 2023. 3. 10. ○ 가족센터 건립 현장 컨설팅 실시 : 2023. 4. 14. ○ 토목설계 관련 자문회의 개최 : 2023. 5. 9. ○ 인접 건축물 정밀안전점검 용역 실시 : 2023. 5. 11. ~ 6. 29. ○ 설계용역 중간보고회 개최 : 2023. 7. 14. ○ 철거 대상지 석면조사용역 : 2023. 8. 16. ~ 8. 25. ○ BF예비인증, 에너지효율등급 및 제로에너지 예비인증 접수 : 2023.8.23.~8.31. ○ 건설기술 심의 사전협의 및 개최 : 2023. 9. 11.~ 10. 17. ○ 설계용역 최종보고회 개최 : 2023. 11. 15. ○ 공용건축물 협의·승인(건축허가) 완료 : 2023. 12. 1. ○ 건축공사 발주 : 2023. 12. 4. |
| <p>사 업 이행효과</p> | <ul style="list-style-type: none"> ○ 다양한 가족형태에 맞춘 종합적인 가족서비스 제공과 지역사회 내 어린이집 지원·관리 및 보호자의 가정 양육지원 등 육아지원 ○ 가족생활지원시설 복합화로 시너지 극대화 도모 ○ 행정안전부 고시 인구감소지역으로 지역소멸 위기에 대응하고 지역경쟁력 강화에 기여 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------|--------|-------|-------|-------|------|-----|---------|
| 향후계획 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 진입로 주택 등 철거 : 2024. 1월 ○ 시설운영 위탁체 선정 : 2024. 12월 ○ 공사 준공 : 2025. 6월 | | | | | | | | |
| 사업비 현황 | (단위 : 백만원) | | | | | | | | |
| | 구분 | 합계 | 임기내 | | | | | 임기후 | |
| | | | 소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026.6월 |
| | 계 | 11,537 | 11,537 | 1,450 | 7,947 | 2,140 | | | |
| | 국비 | 2,612 | 2,612 | 1,300 | 450 | 862 | | | |
| | 시비 | 1,250 | 1,250 | - | - | 1,250 | | | |
| 구비 | 7,675 | 7,675 | 150 | 7,497 | 28 | | | | |
| 기타 | - | - | | | | | | | |

※ 참고자료

1. 가족생활지원시설 위치도 및 조감도
2. 영도구 가족생활지원시설, 설계공모 당선작 선정 : 2023.02.16. 국제뉴스

위치도, 조감도, 관련사진, 언론 기사 등 참고 자료

▷ 위치도



▷ 조감도



GO GUKJENEWS
HOME 전국 부산

영도구 가족생활 지원시설, 설계 공모 당선 작 선정

김육빈 기자 | 승인 2023.02.16 13:21

건축사사무소 이익 작품 '올기종기'

(부산=국제뉴스) 김육빈 기자 = 부산 영도구는 건축사사무소 이익의 작품 '올기종기'를 '영도구 가족생활 지원시설 조성사업' 설계 공모 당선작으로 선정했다고 16일 밝혔다.



가족생활 지원시설, 설계 공모 당선작, 건축사사무소 이익의 작품 '올기종기' /제공=영도구청

총 82개 업체가 등록해 최종 21개 작품이 접수됐고, 지난 9~10일 1, 2차 심사를 거쳐 당선작과 입상작을 선정했다.