

## 문화관광 2-3 예부선 이전 및 접안방파제 건설추진

〈 임기외사업 / 보조사업 / 해양수산물과 해양정책팀(4453) 〉

| <p>공약사업<br/>개요</p>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업명 : 청학동 재해방지시설 신설</li> <li>○ 사업기간 : 2021 ~ 2030</li> <li>○ 사업내용 : 방파제 신설(L=1,300m)</li> <li>○ 총사업비 : 130,000백만원(전액 국비)</li> <li>○ 시행기관 : 부산지방해양수산청 부산항건설사무소</li> </ul>   |          |           |          |          |        |         |        |  |     |     |      |      |      |      |         |   |         |         |     |       |        |        |        |        |    |         |         |     |       |        |        |        |        |    |   |  |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|----------|-----------|----------|----------|--------|---------|--------|--|-----|-----|------|------|------|------|---------|---|---------|---------|-----|-------|--------|--------|--------|--------|----|---------|---------|-----|-------|--------|--------|--------|--------|----|---|--|--|--|--|--|--|--|----|---|--|--|--|--|--|--|--|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>추진실적<br/>(2022.07.01.<br/>~2023.12.31.)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 5월 : 방파제 신설 타당성 검토용역 착수</li> <li>○ 2023. 3월 : 청학동 재해방지시설 신설 관련 사업설명회 개최<br/>- 참석 : 구의원 및 지역주민 200여명</li> <li>○ 2023. 4월 : 지역사회 공감대 형성 및 사업 재검토를 위한 용역 중지</li> <li>○ 2023. 4월 : 북항 내 계류선박 실태 전수조사 실시(BPA)</li> <li>○ 2023. 5월 : 경제부시장 주재 영도 내 항만사업 관련 대책회의 실시</li> <li>○ 2023. 7월 : 사업 반대추진위 ↔ 구청장 면담 실시</li> <li>○ 2023. 8월 : 사업 반대추진위 ↔ 관계기관(해수부, 부산시) 면담 실시</li> <li>○ 2023. 9월 : 제4차 항만기본계획 수정계획 수립 용역 착수(해수부)</li> <li>○ 2023. 10월 : 북항 내 계류선박 전수조사 완료(BPA)<br/>[구민소통실적]</li> </ul> <table border="1" data-bbox="347 1205 1445 1301"> <thead> <tr> <th>설명회, 보고회</th> <th>만족도, 설문조사</th> <th>민간전문가 자문</th> <th>언론·방송 보도</th> <th>기타</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1회</td> <td></td> <td></td> <td>1회</td> <td>2회</td> </tr> </tbody> </table>  | 설명회, 보고회 | 만족도, 설문조사 | 민간전문가 자문 | 언론·방송 보도 | 기타     | 1회      |        |  | 1회  | 2회  |      |      |      |      |         |   |         |         |     |       |        |        |        |        |    |         |         |     |       |        |        |        |        |    |   |  |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 설명회, 보고회                                       | 만족도, 설문조사   | 민간전문가 자문 | 언론·방송 보도  | 기타       |          |        |         |        |  |     |     |      |      |      |      |         |   |         |         |     |       |        |        |        |        |    |         |         |     |       |        |        |        |        |    |   |  |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1회   |   |          | 1회        | 2회       |          |        |         |        |  |     |     |      |      |      |      |         |   |         |         |     |       |        |        |        |        |    |         |         |     |       |        |        |        |        |    |   |  |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>사업<br/>이행효과</p>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 영도관문 봉래동 수변공간 정비로 역사·해양문화·관광이 어우러진 복합문화공간 조성</li> </ul>  |          |           |          |          |        |         |        |  |     |     |      |      |      |      |         |   |         |         |     |       |        |        |        |        |    |         |         |     |       |        |        |        |        |    |   |  |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>향후계획</p>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2024. 1분기 : 북항 내 소형선 대체 계류지 분산 배치(안) 마련</li> <li>○ 제4차 항만기본계획 수정계획 수립 용역(계속)</li> </ul>  |          |           |          |          |        |         |        |  |     |     |      |      |      |      |         |   |         |         |     |       |        |        |        |        |    |         |         |     |       |        |        |        |        |    |   |  |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>사업비<br/>현황</p>                              | <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" data-bbox="338 1585 1445 1888"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">합계</th> <th colspan="6">임기내</th> <th rowspan="2">임기후</th> </tr> <tr> <th>소계</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026.6월</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>130,000</td> <td>130,000</td> <td>254</td> <td>4,697</td> <td>31,262</td> <td>31,262</td> <td>31,262</td> <td>31,263</td> </tr> <tr> <td>국비</td> <td>130,000</td> <td>130,000</td> <td>254</td> <td>4,697</td> <td>31,262</td> <td>31,262</td> <td>31,262</td> <td>31,263</td> </tr> <tr> <td>시비</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>구비</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 구분       | 합계        | 임기내      |          |        |         |        |  | 임기후 | 소계  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026.6월 | 계 | 130,000 | 130,000 | 254 | 4,697 | 31,262 | 31,262 | 31,262 | 31,263 | 국비 | 130,000 | 130,000 | 254 | 4,697 | 31,262 | 31,262 | 31,262 | 31,263 | 시비 | - |  |  |  |  |  |  |  | 구비 | - |  |  |  |  |  |  |  | 기타 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 구분   | 합계  |          |           | 임기내      |          |        |         |        |  |     | 임기후 |      |      |      |      |         |   |         |         |     |       |        |        |        |        |    |         |         |     |       |        |        |        |        |    |   |  |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   | 소계       | 2022      | 2023     | 2024     | 2025   | 2026.6월 |        |  |     |     |      |      |      |      |         |   |         |         |     |       |        |        |        |        |    |         |         |     |       |        |        |        |        |    |   |  |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 계  | 130,000   | 130,000  | 254       | 4,697    | 31,262   | 31,262 | 31,262  | 31,263 |  |     |     |      |      |      |      |         |   |         |         |     |       |        |        |        |        |    |         |         |     |       |        |        |        |        |    |   |  |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 국비   | 130,000   | 130,000  | 254       | 4,697    | 31,262   | 31,262 | 31,262  | 31,263 |  |     |     |      |      |      |      |         |   |         |         |     |       |        |        |        |        |    |         |         |     |       |        |        |        |        |    |   |  |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 시비   | -   |          |           |          |          |        |         |        |  |     |     |      |      |      |      |         |   |         |         |     |       |        |        |        |        |    |         |         |     |       |        |        |        |        |    |   |  |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 구비   | -   |          |           |          |          |        |         |        |  |     |     |      |      |      |      |         |   |         |         |     |       |        |        |        |        |    |         |         |     |       |        |        |        |        |    |   |  |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 기타   | -   |          |           |          |          |        |         |        |  |     |     |      |      |      |      |         |   |         |         |     |       |        |        |        |        |    |         |         |     |       |        |        |        |        |    |   |  |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |

※ 참고자료

1. 사업위치도 및 조감도

2. 노후 선박 영도 이전 '제동' 분산배치 등 재검토 : 부산일보, 2023.12.18.

# 위치도, 조감도 등 참고 자료



▲ 사업위치도



▲ 조감도



# 위치도, 조감도, 관련사진, 언론 기사 등 참고 자료

부산일보

2023년 12월 18일 월요일 010면 사회

## 노후 선박 영도 이전 '제동' ... 분산 배치 등 재검토

부산해수청, 주민 반대 여론에 청학동 재해방지시설 사업 보류 동삼동 연구조사선 부두 계획도 반발 이어지자 대안 마련 나서

부산항 북항 재개발 사업과 연계해 북항에 계류하는 노후 선박을 영도로 옮기겠다는 계획이 보류됐다. 주민 반발을 고려해 분산 배치 등 다양한 방안이 원점에 서 검토될 전망이다.

해양수산부 산하 부산지방해양수산청(이하 부산해수청)은 부산항 북항 5부두에 계류 중인 선박들을 영도구 청학동으로 이전하려는 계획을 보류한다고 17일

밝혔다. 영도구에 노후 선박을 모으려던 기존 방안 대신 다른 부두를 포함한 분산 배치 등을 새롭게 고려한다는 뜻이다.

앞서 부산해수청은 북항 재개발 사업에 맞춰 영도구 청학동 앞바다에 1.3km 재해방지시설 설치를 추진했다. 청학동 앞바다에 배를 댈 수 있는 환경을 만들어 그곳에 북항 5부두에 있는 노후 선박을 옮긴다는 게 핵심이었다. 재해방지시설에는 최대 880여 척에 이르는 노후 선박이 이전할 것으로 전해졌다.

하지만 영도 바다에 노후 선박이 들어온다는 소식을 접한 주민들은 거세게 반발했다. 부산해수청이 주변에 지난 3월 영도구청에서 열린 청학동 재해방지시설 사업설명회에서 주민들은 강한 반대 의

사를 나타냈다. 영도구의회도 결의문을 통해 "천해 해양 환경을 활용해 관광 자원을 개발하려는 영도구 정책 방향과 명백히 대치되는 것"이라고 반대했다.

부산해수청은 영도구 측 반대가 계속되자 대안 마련에 나섰다. 영도구의 반대를 무릅쓰고 사업을 강행하는 것은 무리라는 판단에서다. 부산해수청은 지난 4월 청학동 재해방지시설 사업과 관련한 사전타당성 조사 용역을 중단한 상태다.

노후 선박 이전 계획과 함께 부산해수청이 추진한 연구조사선 부두도 원점에서 재검토되고 있다. 앞서 부산해수청은 영도구 동삼동 아미르공원 인근에 연구조사선 부두를 세워 연구조사선 8척과 관광선 24척을 정박할 계획이었다. 주민들은 후

식 공간인 아미르공원 앞에 선박과 부두가 들어서는 것에 크게 반발했다.

부산해수청 항만정비과 관계자는 "주민 반발을 고려해 청학동 재해방지시설과 연구조사선 부두 예정지를 대체할 방안이 있는지 고려할 것"이라며 "확정된 사항은 없지만, 지금은 영도구가 바라는 방향대로 재검토가 된다고 볼 수 있는 상황"이라고 말했다.

이번 결정에 대해 영도구 주민들은 환영한다는 입장을 나타냈다. 영도구 동삼혁신지구발전대책위원회 관계자는 "노후 선박 이전 결정은 주민 동의를 얻지 못한 일방적인 행정이었다"며 "지금이라도 다른 방안을 검토한다고 해서 다행이다"고 밝혔다. 김준현 기자 joun@busan.com



부산지방해양수산청이 부산항 북항 5부두에 계류 중인 선박에 대해 분산 배치 등을 검토한다고 17일 밝혔다. 사진은 예초 노후 선박 이전 부지로 언급된 영도구 청학동 앞바다. 부산일보DB